



Folio de proyecto: P3X1-14-PIS-0087-17	Periodo que se reporta 01 AGOSTO-31 AGOSTO/2017	Fecha de reporte 31-ago-17
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: **PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE AGUA GORDA.**

1.2. Proposito del proyecto: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS.**

1.3. Fecha de inicio: _____ Fecha de termino programada: **31/12/2017**

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. **CALLE AL PANTEON (AGUA GORDA)** Localidad: **AGUA GORDA**
Municipio: **COLOTLAN** Entidad Federativa: **JALISCO**

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? PORQUE NO SE HA MODIFICADO NADA
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? NINGUNO
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios NO HAY CAMBIOS

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? PORQUE NO SE HA MODIFICADO EL LUGAR SEÑALADO EN LA SOLICITUD
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios NO, PORQUE NO HAY CAMBIOS

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatad	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$1,215,000.00	\$303,750.00	\$303,750.00	\$303,750.00	\$303,750.00
3.2. Inversión ejercida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.3. Porcentaje avance financiero	0%	0%	0%	0%	0%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
Trazo y Nivelacion	m2	2182.5	m2	0	0%
Corte de Material en terreno natural	m3	436.5	m3	0	0%
Carga con maquina y acarreo	m3	523.8	m3	0	0%
Suministro y coloc. de material de banco	m2	2182.5	m2	0	0%
Suministro y colocacion de losa	m2	1571.4	m2	0	0%
Empedrado zampeado	m2	611.1	m2	0	0%
Limpieza general de obra	m2	2182.5	m2	0	0%
Suministro y colocacion de placa	pieza	1	pieza	0	0%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta: **0 %**
4.2.2. El Avance Físico acumulado: **0 %**

Comentarios y Observaciones

05 SET. 2017

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

DE FOLIO _____

PARA MIGRANTES

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto



Folio de proyecto: P3X1-14-PIS-0087-17	Periodo que se reporta 01 NOVIEMBRE-30 NOVIEMBRE/2017	Fecha de reporte 30-nov-17
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: **PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE AGUA GORDA.**

1.2. Proposito del proyecto: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS.**

1.3. Fecha de inicio: **18/09/17** Fecha de termino programada: **31/12/2017**

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. **CALLE AL PANTEON (AGUA GORDA)** Localidad: **AGUA GORDA**
Municipio: **COLOTLAN** Entidad Federativa: **JALISCO**

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? **___PORQUE NO SE HA MODIFICADO NADA___**
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? **___NINGUNO___**
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios **___NO HAY CAMBIOS___**

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [] pase a la 3.1 No [],
¿Por qué? **___PORQUE NO SE HA MODIFICADO EL LUGAR SEÑALADO EN LA SOLICITUD___**
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios **___NO, PORQUE NO HAY CAMBIOS___**

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$1,215,000.00	\$303,750.00	\$303,750.00	\$303,750.00	\$303,750.00
3.2. Inversión ejercida	\$911,252.00	\$227,813.00	\$227,813.00	\$227,813.00	\$227,813.00
3.3. Porcentaje avance financiero	75%	75%	75%	75%	75%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
Trazo y Nivelacion	m2	2182.5	m2	1637	75%
Corte de Material en terreno natural	m3	436.5	m3	328	75%
Carga con maquina y acarreo	m3	523.8	m3	393	75%
Suministro y coloc. de material de banco	m2	2182.5	m2	1637	75%
Suministro y colocacion de losa	m2	1571.4	m2	1179	75%
Empedrado zampeado	m2	611.1	m2	459	75%
Limpieza general de obra	m2	2182.5	m2	1637	75%
Suministro y colocacion de placa	pieza	1	pieza	0	0%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta: **40 %**
4.2.2. El Avance Físico acumulado: **75 %**

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

05 DIC. 2017

MIGRANTES