



Folio de proyecto: P3X1-14-PIS-0078-17	Periodo que se reporta 01 AGOSTO-31 AGOSTO/2017	Fecha de reporte 31-ago-17
---	---	--------------------------------------

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: **PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PASEO EN LA LOCALIDAD DE LOS VELIZ.**

1.2. Proposito del proyecto: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS.**

1.3. Fecha de inicio: _____ Fecha de termino programada: **31/12/2017**

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. **PASEO S/N (LOS VELIZ)** Localidad: **LOS VELIZ**
Municipio: **COLOTLAN** Entidad Federativa: **JALISCO**

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? PORQUE NO SE HA MODIFICADO NADA
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? NINGUNO
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios NO HAY CAMBIOS

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? PORQUE NO SE HA MODIFICADO EL LUGAR SEÑALADO EN LA SOLICITUD
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios NO, PORQUE NO HAY CAMBIOS

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$806,800.00	\$201,700.00	\$201,700.00	\$201,700.00	\$201,700.00
3.2. Inversión ejercida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.3. Porcentaje avance financiero	0%	0%	0%	0%	0%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Fisico

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
Trazo y Nivelacion	m2	1482.71	m2	0	0%
Corte de Material en terreno natural	m3	296.54	m3	0	0%
Carga con maquina y acarreo	m3	355.85	m3	0	0%
Suministro y coloc. de material de banco	m2	1482.71	m2	0	0%
Suministro y colocacion de losa	m2	869.18	m2	0	0%
Empedrado zampeado	m2	613.54	m2	0	0%
Limpieza general de obra	m2	1482.71	m2	0	0%
Suministro y colocacion de placa	pieza	1	pieza	0	0%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Fisico del periodo que se reporta: **0 %**

4.2.2. El Avance Fisico acumulado: **0 %**

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto



Folio de proyecto: P3X1-14-PIS-0078-17	Periodo que se reporta 01 NOVIEMBRE-30 NOVIEMBRE/2017	Fecha de reporte 30-nov-17
---	---	--------------------------------------

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: **PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PASEO EN LA LOCALIDAD DE LOS VELIZ.**

1.2. Proposito del proyecto: **MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS.**

1.3. Fecha de inicio: **18/09/17** Fecha de termino programada: **31/12/2017**

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. **PASEO S/N (LOS VELIZ)** Localidad: **LOS VELIZ**
Municipio: **COLOTLAN** Entidad Federativa: **JALISCO**

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si [**X**] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? **PORQUE NO SE HA MODIFICADO NADA**
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? **NINGUNO**
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios **NO HAY CAMBIOS**

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [**X**] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? **PORQUE NO SE HA MODIFICADO EL LUGAR SEÑALADO EN LA SOLICITUD**
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios **NO, PORQUE NO HAY CAMBIOS**

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$806,800.00	\$201,700.00	\$201,700.00	\$201,700.00	\$201,700.00
3.2. Inversión ejercida	\$726,120.00	\$181,530.00	\$181,530.00	\$181,530.00	\$181,530.00
3.3. Porcentaje avance financiero	90%	90%	90%	90%	90%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
Trazo y Nivelacion	m2	1482.71	m2	1334	90%
Corte de Material en terreno natural	m3	296.54	m3	267	90%
Carga con maquina y acarreo	m3	355.85	m3	321	90%
Suministro y coloc. de material de banco	m2	1482.71	m2	1334	90%
Suministro y colocacion de losa	m2	869.18	m2	782	90%
Empedrado zampeado	m2	613.54	m2	552	90%
Limpieza general de obra	m2	1482.71	m2	1334	90%
Suministro y colocacion de placa	pieza	1	pieza	0	0%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta: **65 %**

4.2.2. El Avance Físico acumulado: **90 %**

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto

