

Municipio Colotlán
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA GORDA	AGUA GORDA	Encamado a base de arenilla 10 cm. de espesor. Sum. y col. de tubería PVC hidráulico 3".Const. de registro a base de ladrillo	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$168,426	Propios	5401 Y 4981	1235-000-182	340 Y 341	\$33,648
OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL INGRESO A LAS GOLONDRINAS	COLOTLAN	Corte de terreno para colocación de base de material de banco compactado.Const. de huellas de concreto de 15 cms., const. de huellas de zampeado de piedra con concreto	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$1,960,000	Propios	4866,5252,49 23,4924,5079, 5026,5253,49 83,4984,5255, 5080,5256 Y	1235-000-191	322,323,324, 325,326,327, 328,329,330, 331,332,333 Y 334	\$307,756
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE COLOTLAN, JAL.	COLOTLAN	Retiro y reubicación de butacas existentes,sum. y colocación de butaca modelo class k, reh. de escenario, camerino y sanitarios,aplicación de pintura	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$1,800,382	Propios	4898,5230,49 77,4987,5078, 5077,5254 Y 5219,	1236-000-019	313,314,315, 316,317,318, 319 Y 320	\$56,037
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA	COLOTLAN	Retiro de aplanados dañados, rehabilitacion de redes hidrosanitarias, colocacion de azulejo y vitropiso ademas de uinstalacion de muebles de baño.	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$350,000	Propios	4897, 4895,4891,52 50,4975,5107, 5249,5110,52 47 Y 106	1236-000-020	301,302,303, 304,305,306, 307,308,309 Y 310	\$131,058
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2DA. ETAPA	COLOTLAN	Sistema profesional de audio electroacustico, sistema profesional de iluminacion escenica, sistema profesional de video, vestimenta y mecanica teatral	CONTRATO	N/A	CUL/OP/2018-005	\$1,003,206	Propios	5285 Y 5286	1236-000-021	335 Y 336	\$693,269

C. ARMANDO PINEDO MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO
 CONFORME A SU REGLAMENTO

C.P.A. CARLOS MARQUEZ AVILA
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA
 PUBLICA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.