



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN

R.F.C. SAP080407MFB

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2019

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL			OBSERVACIONES	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)				FÍSICO (PORCENTAJE)
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		TOTAL
1	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos : Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DEL AGUA.	COLOTLAN	COLOTLAN	I-T	72,492.00	36,246.00	0.00	36,246.00	22,865.92	0.00	0.00	22,865.92	22,865.92	0.00	22,865.92	31.54	OBRA EN PROCESO CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
2	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica : Consumo para operación de infraestructura ; CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SIGUIENTE FUENTE DE ABASTECIMIENTO: POZO CHIHUAHUA, No. DE SERVICIO 131110655972	COLOTLAN	COLOTLAN	I-T	59,574.00	29,787.00	0.00	29,787.00	59,575.00	0.00	0.00	59,575.00	59,575.00	0.00	59,575.00	100.00	OBRA EN PROCESO CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
3	Mejorada Equipamiento : Equipamiento de infraestructura : SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 75 HP A 440 VOLTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN.	COLOTLAN	COLOTLAN	I-T	41,750.00	20,875.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA PROXIMA A INICIAR
4	Mejorada Línea de conducción ; Línea de alimentación ; SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 4" DE Ø A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD 26 EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA A LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO.	COLOTLAN	COLOTLAN	I-T	92,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA PROXIMA A INICIAR
<b>RESUMEN GENERAL</b>					<b>265,816.00</b>	<b>132,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,908.00</b>	<b>82,440.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,440.92</b>	<b>82,440.92</b>	<b>0.00</b>	<b>82,440.92</b>	<b>31.01</b>	



REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO  
*Erasmus Iturriaga Flores*  
ERASMO ITURRIAGA FLORES  
FIRMA

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

ING. ANTONIO JUAREZ TRUEBA

31 MAR 2019

Recibo  
Avance  
Trimestral



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

ESTADO: JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN

R.F.C. SAP080407MF8

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DEL AGUA.	COLOTLAN	COLOTLAN	I-T	72,492.00	36,246.00	0.00	36,246.00	45,017.28	0.00	0.00	45,017.28	45,017.28	0.00	45,017.28	62.10	OBRA EN PROCESO CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
2	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SIGUIENTE FUENTE DE ABASTECIMIENTO: POZO CHIHUAHUA, No. DE SERVICIO 131110655972.	COLOTLAN	COLOTLAN	I-T	59,574.00	29,787.00	0.00	29,787.00	59,575.00	0.00	0.00	59,575.00	59,575.00	0.00	59,575.00	100.00	OBRA EN PROCESO CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
3	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 75 HP A 440 VOLTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN.	COLOTLAN	COLOTLAN	I-T	41,750.00	20,875.00	0.00	20,875.00	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00	88,740.00	212.55	OBRA CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO Y EN ESPERA DEL RECURSO FEDERAL
4	Mejorada Línea de conducción ; Línea de alimentación SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 4" DE Ø A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD 26 EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA A LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO.	COLOTLAN	COLOTLAN	I-T	92,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA PROXIMA A INICIAR
<b>RESUMEN GENERAL</b>					<b>265,816.00</b>	<b>132,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,908.00</b>	<b>193,332.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,332.28</b>	<b>193,332.28</b>	<b>0.00</b>	<b>193,332.28</b>	<b>72.73</b>	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO  
  
 C. ERASMO ITURRIAGA FLORES  
 FIRMA  
 FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



CORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA

31 JUL 2019

Recibo  
 Avance  
 Trimestral