

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN

R.F.C. SAP080407MF8

(montos en pesos)

| N° DE OBRA | COMPONENTE | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  | MUNICIPIO Y LOCALIDAD                | FECHA DE |             | INVERSION AUTORIZADA |                  |        |                | INVERSION EJERCIDA |                  |        |                | SALDO      |                  |        |                | METAS TOTALES REGISTRADAS |          | OBSERVACIONES |
|------------|------------|--|--------------------------------------|----------|-------------|----------------------|------------------|--------|----------------|--------------------|------------------|--------|----------------|------------|------------------|--------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
|            |            |  |                                      | INICIO   | TERMINACIÓN | TOTAL                | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL.YU OTROS. | TOTAL              | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL.YU OTROS. | TOTAL      | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL.YU OTROS. | UNIDAD DE MEDIDA          | CANTIDAD |               |
| 1          | MEJ-AP     | Mantenimiento ; Reactivos para desinfección ; ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE.  | COLOTLAN / COLOTLAN                  | 25/03/17 | 31/05/17    | 49,140               | 24,570           | 0      | 24,570         | 60,900.00          | 24,570.00        | 0.00   | 36,330.00      | -11,760.00 | 0.00             | 0.00   | -11,760.00     | Kg.                       | 6,052.00 | TERMINADA     |
| 2          | MEJ-AP     | Equipamiento y/o Instrumentación ; Estación de bombeo ; SUSITUCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO DE LOS PEREZ DE 40 HP A 440 VOLTS HI-TEMP 90°   | COLOTLAN / SAUCILLO DE LOS PEREZ, EL | 05/04/17 | 15/04/17    | 80,620               | 40,310           | 0      | 40,310         | 89,088.00          | 25,437.53        | 0.00   | 63,650.47      | -8,468.00  | 14,872.47        | 0.00   | -23,340.47     | EQ.                       | 1.00     | TERMINADA     |
| 3          | AP         | Sistema y/o Redes de Agua Potable ; Línea de distribución ; AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO PVC RD26 EN EL CAMINO ANTIGUO A TLALTENANGO, ENTRONCANDO EN LA CARRETERA FEDERAL NO. 23 KM 1, Y CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO | COLOTLAN / COLOTLAN                  | 15/10/17 | 25/10/17    | 16,000               | 8,000            | 0      | 8,000          | 11,772.00          | 0.00             | 0.00   | 11,772.00      | 4,228.00   | 8,000.00         | 0.00   | -3,772.00      | metros                    | 200.00   | TERMINADA     |
| 4          | MEJ-AP     | Equipamiento y/o Instrumentación ; Estación de bombeo ; SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HUIZAR DE 10 HP A 440 VOLTS  | COLOTLAN / HUIZAR, LOS               | 01/02/17 | 10/02/01    | 25,230               | 12,615           | 0      | 12,615         | 29,348.00          | 12,615.00        | 0.00   | 16,733.00      | -4,118.00  | 0.00             | 0.00   | -4,118.00      | EQ.                       | 1.00     | TERMINADA     |
| 5          | MEJ-AP     | Equipamiento y/o Instrumentación ; Estación de bombeo ; SUSITUCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE TULIMIC DEL ROSARIO 10 HP A 220 VOLTS   | COLOTLAN / COLOTLAN                  | 05/01/17 | 10/01/17    | 15,000               | 7,500            | 0      | 7,500          | 25,230.00          | 7,500.00         | 0.00   | 17,730.00      | -10,230.00 | 0.00             | 0.00   | -10,230.00     | EQ.                       | 1.00     | TERMINADA     |
| 6          | ALC        | Recolección y Conducción de Agua Residual y Reuso ; Descargas domiciliarias ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 25  | COLOTLAN / COLOTLAN                  | 05/01/17 | 15/12/17    | 55,714               | 27,857           | 0      | 27,857         | 55,714.47          | 21,005.47        | 0.00   | 34,709.00      | -0.47      | 6,851.53         | 0.00   | -6,852.00      | Pza.                      | 50.00    | TERMINADA     |

|        |           |
|--------|-----------|
| AP     | 76.95%    |
| SAN    | 23.05%    |
| AP \$  | 70,122.53 |
| SAN \$ | 21,005.47 |

SUMA DE HOJA :

|         |         |         |         |            |           |            |            |            |            |            |            |      |            |
|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 241,704 | 120,852 | 0       | 120,852 | 272,052.47 | 91,128.00 | 0.00       | 180,924.47 | -30,348.47 | 29,724.00  | 0.00       | -60,072.47 |      |            |
| TOTAL   |         | 241,704 | 120,852 | 0          | 120,852   | 272,052.47 | 91,128.00  | 0.00       | 180,924.47 | -30,348.47 | 29,724.00  | 0.00 | -60,072.47 |

|  |     |
|--|-----|
| CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR: |     |
| HABITANTES NUEVOS                                  |     |
| AGUA POTABLE                                       | 0   |
| ALCANTARILLADO                                     | 120 |
| SANEAMIENTO (LPS)                                  |     |

  
L.C.P. DELIA GECILIA ALVAREZ FARO  
DIRECTOR DEL SISTEMA  
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. JORGE MALAGON DIAZ  
DIRECTOR GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA LSP

*Reub. (3) autent. originales*  
*Ing. Felipe Montalvo*

**CONAGUA** COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DEL AGUA  
Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico  
**RECIBIDO**  
26 ABR 2018  
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento