

2013

Nombre de la obra: Construcción de canchas múltiples en la boquilla de los Pérez	Metas de la obra: 739.11 de losa de concreto $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ de 15 cm de espesor. 132.00 ml de cimiento y muro de mamposteado calavereado, dos caras. 132.00 ml de malla ciclónica en barda perimetral con una altura de 2 mts y 3 hilos de alambre de púas. 2 porterías y tableros a base de tubo negro de 4 y lámina lisa. 138.82 m ² de gradas con losa de concreto $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor. 138.00 m ² de lamina galvanizada cal 28 como techumbre para gradas.
Programa: FONDEREG 2013	Costo por m²: \$ 766.68
Monto total inicial: \$ 566,666.64	No. de beneficiarios directos: 150
Periodo de ejecución: DEL 15 de junio al 20 de noviembre del 2013	No. de beneficiarios indirectos: 250
Encargado de Ejecución y supervisor: Obras publicas municipal Ing. Simón Navarro Nuñez. Calle Hidalgo #33, Centro, Colotlán, Jalisco Tel: (499)99-2-00-49	Superficie construida m²: 739
Monto final: \$ 566,666.64	

Descripción De la Obra y Ubicación:

Satisfacer la necesidad de tener un espacio donde la población de la boquilla de los Pérez tenga un beneficio común, que es la actividad física entre los jóvenes y la población en general, además de realizar eventos sociales y culturales.

Construcción de canchas múltiples en la boquilla de los Pérez.