

~~Día~~ ~~Mes~~ Año

OBRAS EJECUDATAS

2015

<p><b>Nombre de la Obra:</b>          REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO TENAMAXTLE SEGUNDA ETAPA</p>	<p><b>Metas de la Obra:</b>          - REHABILITACION DE SANITARIOS          - " " TECHUMBRE          - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES          - REUBICACION DE SUBESTACION ELECTRICA          - REMODELACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES</p>
<p><b>Programa:</b>          FONDE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015</p>	<p><b>Costo por M2:</b> SUB-EST. ELEC. \$ 31,464.54          SANITARIOS: \$ 3690.73          TECHUMBRE: \$ 205.71          SALON DE USOS MULTIPLES: \$ 4,232.87          ILUMINACION: \$ 6,084.92</p>
<p><b>Monto Total Inicial:</b>          \$ 1'000,000 =</p>	<p><b>No. De Beneficiarios Directos:</b>          8,500</p>
<p><b>Periodo De Ejecucion:</b>          DEL 15 DE JUNIO DE 2015          AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015</p>	<p><b>No. De Beneficiarios Indirectos:</b>          10,000</p>
<p><b>Encargado De Ejecucion y Supervisor:</b>          OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL</p>	
<p><b>Monto Final:</b>          \$ 1'000,000 =</p>	
<p><b>Descripcion De La Obra y Ubicacion:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SE REHABILITARON TOTALMENTE LOS SANITARIOS EN UN AREA DE 68.93 m<sup>2</sup> Y SE HIZO ENJARRES, PISOS, EQUIPAMIENTO DE TAZAS, MIGITORIOS, LAVABOS, LUMINARIAS, MAMPARAS, PINTURA ETC.</li> <li>- SE REHABILITO LA TECHUMBRE COMO LAMINAS DAÑADAS, CAMBIO DE TODAS LAS LUMINARIAS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y CAMBIO DE CANALON DE DESAGUE. ETC</li> <li>- SE CONSTRUYO UN SALON DE USOS MULTIPLES EN UN AREA DE 97.20 m<sup>2</sup> DONDE SE HIZO DESDE LIMIENTOS, CASTILLOS, DALA DE DESPLANTE, ETC HASTA SU TERMINO CON ENJARRES APLANADOS, PINTURA, VITROPISO, LUMINARIAS, CENTRO DE CARGA Y DE TECHO UNA LOZA ALIGERADA, VENTANAS, ETC.</li> <li>- SE REUBICO LA SUBESTACION HACIA LA VIA PUBLICA CON LA COLOCACION DE UN POSTE DE CONCRETO REFORZADO Y TODO LO NECERIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.</li> <li>- SE REMODELO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE DESMONTO Y SE CAMBIO EL TUZO CONDUIT Y LUMINARIAS, SE COLOCO CABLE CAUBRE 10 THW, CAJA CONDUIT OVALADA DE 1" ETC.</li> </ul>	